

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年8月13日

計画の名称	鯖江市安全、安心で潤いのある都市環境づくり（防災・安全）																																						
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）					交付対象	鯖江市																																
計画の目標	鯖江市の中核施設として来園者等が安心して利用し快適に過ごせるよう都市公園の整備を行い、良好な都市環境の形成を図る																																						
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>西山公園長寿命化計画に基づく施設改修（対象施設11）改修済み施設 H25年度末 0施設→H30年度末 4施設</li> <li>東公園総合体育館の利用者の増加（前年度比約2%増）</li> <li>東公園陸上競技場の利用者の増加（前年度比約2%増）</li> <li>鯖江市が所管する180公園について、公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合を4%から27%に引き上げる。</li> </ul>																																						
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H26当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H30末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・改修済み施設</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・東公園総合体育館の利用者の集計</td> <td>56,486人</td> <td>58,748人</td> <td>61,120人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・東公園陸上競技場の利用者の集計</td> <td>28,825人</td> <td>29,989人</td> <td>31,199人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・適切な維持管理を進めるため公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合 公園施設長寿命化計画を策定した都市公園数（箇所）／公園施設長寿命化計画を策定する必要がある都市公園数（箇所）</td> <td>4%</td> <td>4%</td> <td>27%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)	・改修済み施設	0	2	4		・東公園総合体育館の利用者の集計	56,486人	58,748人	61,120人		・東公園陸上競技場の利用者の集計	28,825人	29,989人	31,199人		・適切な維持管理を進めるため公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合 公園施設長寿命化計画を策定した都市公園数（箇所）／公園施設長寿命化計画を策定する必要がある都市公園数（箇所）	4%	4%	27%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																																			
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)																																				
・改修済み施設	0	2	4																																				
・東公園総合体育館の利用者の集計	56,486人	58,748人	61,120人																																				
・東公園陸上競技場の利用者の集計	28,825人	29,989人	31,199人																																				
・適切な維持管理を進めるため公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合 公園施設長寿命化計画を策定した都市公園数（箇所）／公園施設長寿命化計画を策定する必要がある都市公園数（箇所）	4%	4%	27%																																				
全体事業費	合計 (A+B+C)	326百万円	A	326百万円	B	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0.0%																														
事後評価（中間評価）																																							
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																																							
事後評価（中間評価）の実施体制						事後評価（中間評価）の実施時期																																	
事業完了後、速やかに実績の集計を行い目標と比較して評価を行う						事業完了後 公表の方法 鯖江市ホームページで公表																																	
1. 交付対象事業の進捗状況																																							
交付対象事業																																							
A1 都市防災・公園事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																								
									H26	H27	H28	H29	H30																										
1-A-1	公園	一般	鯖江市	直接	鯖江市	都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(49箇所) 安全安心対策（東公園体育館耐震補強改築） 長寿命化対策（東公園等4箇所における陸上競技場・園路・修景施設・遊具・野球場の改築	鯖江市						326																									
合計													326																										
B 関連社会資本整備事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																								
									H26	H27	H28	H29	H30																										
合計													0																										
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考																												
C 効果促進事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																								
									H26	H27	H28	H29	H30																										
合計													0																										
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考																												

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・西山公園（総合公園）の改築を実施することにより市民が公園施設を安全に利用できる環境を維持している。</li> <li>・東公園（運動公園）の総合体育館の改築を実施することにより、市民が施設を安全に利用できる環境を維持している。</li> <li>・東公園（運動公園）の陸上競技場の改築を実施することにより、市民が施設を安全に利用できる環境を維持している。</li> <li>・長寿命化計画に基づく整備により適正な施設更新が行われている。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①（西山公園長寿命化計画に基づく施設改修）	最終目標値	4	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	4		
	指標②（東公園総合体育館の利用者の増加）	最終目標値	61,120人	目標値と実績値に差が出た要因	平成28年度の総合体育館の耐震化工事の際に利用を制限した影響等により一時的に利用者数が減少しているが、平成29根年度（52,155人/年）および平成30年度（53,564人/年）の実績値を比較した結果は増加となっており、平成30年度以降も増加傾向にある。今後も適正な維持管理等により利用促進を図っていく。
		最終実績値	53,564人		
	指標③（東公園陸上競技場の利用者の増加）	最終目標値	31,199人	目標値と実績値に差が出た要因	平成27年度にトラック改修を行い平成30年度には他付属施設の改修を行ったことで、基準の確保とイメージアップが図られ目標を概ね達成した。今後も適正な維持管理等により利用促進を図っていく。
		最終実績値	30,632人		
	指標④（公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合を4%から27%に引き上げる）	最終目標値	27%	目標値と実績値に差が出た要因	計画策定済み公園の計画更新を行ったうえ、その他の公園に関しては日常点検や遊具点検を行った結果、緊急度が高い施設も見られたが概ね良好であり、計画年度内に長寿命化計画を策定する必要がなかった。今後、その結果を基礎資料として長寿命化計画の策定を検討する。
		最終実績値	4%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
長寿命化計画の策定を検討し、適正な維持管理に努めていく。					

計画の名称	鯖江市安全、安心で潤いのある都市環境づくり(防災・安全)	
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度(5年間)	交付団体 鯖江市



凡例  
○: 整備箇所



計画の名称	鯖江市安全、安心で潤いのある都市環境づくり(防災・安全)		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付団体	鯖江市

