

令和 8 年 度 着 手

団 体 営 土 地 改 良 事 業 計 画 書

鯖 江 第 3 地 区 農 業 用 道 路 事 業

【 農 村 振 興 総 合 整 備 統 合 補 助 事 業 】

鯖 江 市

## 目 次

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 第 1 章 目 的                             | 1  |
| 第 2 章 地 域 及 び 地 積                     | 1  |
| 第 1 節 地 域                             | 1  |
| 第 2 節 地 積                             | 1  |
| 第 3 章 現 況                             | 1  |
| 第 1 節 気象及び海象                          | 1  |
| 1 . 一般気象                              | 1  |
| 2 . 特殊気象                              | 2  |
| 3 . 海 象                               | 2  |
| 第 2 節 土地状況                            | 2  |
| 1 . 地形、土壌及び侵食の程度                      | 2  |
| 2 . 土地分類                              | 3  |
| 3 . 土地利用の状況                           | 3  |
| 4 . 土地所有の状況                           | 3  |
| 第 3 節 水利状況                            | 4  |
| 1 . 用水状況                              | 4  |
| 2 . 排水状況                              | 7  |
| 3 . 河川状況                              | 9  |
| 第 4 節 道路概況                            | 9  |
| 1 . 道路概況                              | 9  |
| 2 . 主要道路一覧表                           | 11 |
| 第 5 節 地域農業の概況                         | 11 |
| 1 . 産業別就業人口                           | 11 |
| 2 . 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況<br>並びに専兼業別農家数 | 11 |
| 3 . 動力農機具及び主要家畜頭数                     | 11 |
| 4 . 主要作物作付状況                          | 12 |
| 5 . 農業の動向                             | 12 |
| 第 6 節 地域環境の概況                         | 12 |
| 第 4 章 一般計画                            | 13 |
| 第 1 節 事業計画の要旨                         | 13 |
| 1 . 要 旨                               | 13 |
| 2 . 事業別面積                             | 13 |

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第2節 | 営農計画及び土地利用計画 | 13 |
| 1.  | 営農計画の概要      | 13 |
| 2.  | 土地利用区分       | 13 |
| 3.  | 作付方式         | 14 |
| 4.  | 生産計画         | 14 |
| 5.  | 労働改善計画       | 14 |
| 6.  | 級地別土地利用区分    | 15 |
| 7.  | 土地配分計画       | 15 |
| 第3節 | 用水計画         | 15 |
| 1.  | 計画基準年        | 16 |
| 2.  | 計画かんがい方式     | 16 |
| 3.  | 計画用水系統       | 16 |
| 4.  | 計画用水量        | 17 |
| 5.  | 水源計画         | 18 |
| 第4節 | 排水計画         | 19 |
| 1.  | 計画基準雨量       | 19 |
| 2.  | 計画排水方式       | 19 |
| 3.  | 計画排水系統       | 19 |
| 4.  | 計画排水量        | 20 |
| 5.  | 排水対策         | 20 |
| 6.  | たん水検討        | 20 |
| 第5節 | 道路計画         | 21 |
| 1.  | 道路及び索道       | 21 |
| 2.  | 路線配置図        | 21 |
| 第6節 | 農用地造成計画      | 22 |
| 1.  | 農用地造成計画      | 22 |
| 2.  | 土壌改良         | 22 |
| 第7節 | 洪水調節計画       | 22 |
| 1.  | 計画基準雨量       | 22 |
| 2.  | 計画洪水量及び調節量   | 22 |
| 3.  | 貯水池          | 22 |
| 4.  | 洪水調節検討       | 23 |
| 5.  | 管理計画         | 23 |
| 第8節 | 干拓計画         | 23 |
| 第9節 | 農用地整備計画      | 24 |
| 1.  | 区画整理         | 24 |
| 2.  | 暗渠排水         | 25 |
| 3.  | 客土           | 25 |
| 4.  | 農地保全         | 25 |

|                |    |
|----------------|----|
| 第10節 老朽ため池改修計画 | 26 |
| 1 . 洪水吐改修計画    | 26 |
| 2 . 堤体補強計画     | 26 |
| 3 . 取水施設改修計画   | 26 |
| 第 5 章 主要工事計画   | 27 |
| 第1節 用水施設       | 27 |
| 1 . 貯水池        | 27 |
| 2 . 頭首工        | 27 |
| 3 . 揚水機        | 27 |
| 4 . 用水路        | 27 |
| 5 . その他かんがい施設  | 27 |
| 第2節 排水施設       | 28 |
| 1 . 排水水門       | 28 |
| 2 . 排水機        | 28 |
| 3 . 排水路        | 28 |
| 4 . その他排水施設    | 28 |
| 第3節 道路及び索道     | 29 |
| 1 . 道 路        | 29 |
| 2 . 索 道        | 29 |
| 第4節 農用地造成      | 29 |
| 1 . 農用地造成      | 29 |
| 2 . 土壌改良       | 30 |
| 第5節 洪水調節施設     | 31 |
| 1 . 貯水池        | 31 |
| 2 . 頭首工及び導水路   | 31 |
| 第6節 干拓施設       | 31 |
| 1 . 堤防         | 31 |
| 2 . 潮止め        | 31 |
| 3 . 付属施設       | 31 |
| 4 . 埋立         | 32 |
| 第7節 農用地整備施設    | 32 |
| 1 . 区画整理       | 32 |
| 2 . 暗渠排水       | 32 |
| 3 . 客土         | 33 |
| 4 . 除礫         | 33 |
| 5 . 農地保全       | 33 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第8節 老朽ため池改修施設           | 34 |
| 1．貯水池                   | 34 |
| 2．堤体補強施設                | 34 |
| 第6章 附帯工事計画              | 34 |
| 第7章 工事の着手及び完了の予定時期      | 34 |
| 第8章 環境との調和への配慮          | 34 |
| 第9章 換地計画の概要             | 35 |
| 第1節 換地計画を作成する上での基本的な考え方 | 35 |
| 第2節 換地区の設定              | 35 |
| 1．換地区の名称、所在、面積          | 35 |
| 2．換地区を設定する理由            | 35 |
| 第3節 換地計画樹立の基本方針         | 35 |
| 1．従前の土地の地積の基準           | 35 |
| 2．用途別予定地積               | 36 |
| 3．農用地集団化の方針             | 37 |
| 4．非農用地の換地方法             | 37 |
| 第4節 土地の評価及び清算の方法        | 37 |
| 1．評価の方法                 | 37 |
| 2．清算の方法                 | 37 |
| 第5節 換地計画樹立の年度計画         | 37 |
| 第6節 換地処分 of 時期に関する特則    | 38 |
| 第10章 事業費の総額及び内訳         | 39 |
| 第11章 効 用                | 40 |
| 第12章 関連する事業             | 40 |
| 第13章 現況・計画図面            | 40 |

## 第 1 章 目 的

本地区は、福井県嶺北地方のほぼ中央に位置し、優良農地が広がっている穀倉地帯であり、昭和47年から昭和48年にかけて県営ほ場整備事業鯖江東部地区により整備された

現在、農道は狭く、営農組織の大型農業機械化により、通行が困難であることから農作業に支障を来している。

よって、農業用道路の整備を行うことは、転作作物の品質及び農業輸送の円滑化が確保される。また、農作業と農作物物流の効率化が図られることにより、将来に向けて継続的な農業生産体制を構築し、地域の農業農村の活性化を図る。

## 第 2 章 地域及び地積

### 第 1 節 地 域

(第 1 表)

| 事 業 名         | 地 域           |
|---------------|---------------|
| 農 業 用 道 路 事 業 | 鯖江市 : 中野町 地 係 |

### 第 2 節 地 積

令和7年11月現在

(第 2 表)

| 事 業 名 | 現況地目 | 田<br>(ha) | 畑<br>(ha) | 原野<br>(ha) | 山林<br>(ha) | その他<br>(ha) | 計<br>(ha) | 備 考 |
|-------|------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----|
|       | 市町村名 |           |           |            |            |             |           |     |
| 農業用道路 | 鯖江市  | 18.2      | —         | —          | —          | —           | 18.2      |     |
| 計     |      | 18.2      | —         | —          | —          | —           | 18.2      |     |

## 第 3 章 現 況

### 第 1 節 気象及び海象

#### 1. 一般気象

(第 3 表-1)

| 観測所名        | 福井観測所     | かんがい期      | 非かんがい期 | 計又は平均       | 備 考 |
|-------------|-----------|------------|--------|-------------|-----|
| 観測期間        | H23年～R2年  | 5月～9月      | 10月～4月 |             |     |
| 平 均 気 温 (℃) |           | 23.8       | 8.9    | 15.1        |     |
| 降 水 量       | 平均 (mm)   | 194        | 207    | 202         |     |
|             | 基準年 (mm)  | —          | —      | —           |     |
| 降水日数        | 平均 (日)    | 11         | 11     | 15          |     |
|             | 基準年 (日)   | —          | —      | —           |     |
| 根 雪 期 間     |           | 12 月 ～ 3 月 |        | 日間          |     |
| 無 霜 期 間     |           | 4 月 ～ 11 月 |        | 日間          |     |
| 最 多 風 向     | S (7月～8月) | 最大風速       |        | m/S<br>21.8 |     |

## 2. 特殊気象

(第3表-2)

| 観測所名             | 第1位 |                       |       | 第2位 |                       |      | 第3位 |                         |      | 第4位 |                      |      | 第5位 |                       |      | 備考 |
|------------------|-----|-----------------------|-------|-----|-----------------------|------|-----|-------------------------|------|-----|----------------------|------|-----|-----------------------|------|----|
| 福井観測所            |     |                       |       |     |                       |      |     |                         |      |     |                      |      |     |                       |      |    |
| 観測期間             | 数量  | 年月日                   | 発生確率  | 数量  | 年月日                   | 発生確率 | 数量  | 年月日                     | 発生確率 | 数量  | 年月日                  | 発生確率 | 数量  | 年月日                   | 発生確率 |    |
| H3年～R2年          |     |                       |       |     |                       |      |     |                         |      |     |                      |      |     |                       |      |    |
| 最大日雨量<br>(mm)    | 198 | H16.7.18              | 1/101 | 162 | H18.7.18              | 1/22 | 144 | H7.7.3                  | 1/11 | 138 | H25.7.29             | 1/9  | 134 | H24.9.6               | 1/8  |    |
| 最大時間雨量<br>(mm)   | 75  | H16.7.18              | 1/43  | 63  | H21.8.2               | 1/17 | 63  | H24.9.6                 | 1/17 | 55  | H25.7.13             | 1/10 | 55  | R2.9.4                | 1/10 |    |
| 最大4時間雨量<br>(mm)  |     |                       |       |     | 記 録 な し               |      |     |                         |      |     |                      |      |     |                       |      |    |
| 最大連続雨量<br>(mm)   | 567 | H7.7.1～<br>H7.7.22    | 1/61  | 534 | H18.7.11～<br>H18.7.27 | 1/45 | 350 | H25.11.15～<br>H25.12.11 | 1/8  | 347 | H30.9.3～<br>H30.9.18 | 1/8  | 341 | H26.8.2～<br>H26.8.30  | 1/7  |    |
| 最大連続干天日数<br>(mm) | 32  | H30.7.13～<br>H30.8.15 | 1/47  | 32  | H6.7.8～<br>H6.8.8     | 1/32 | 29  | H9.8.8～<br>H9.9.5       | 1/17 | 25  | H22.7.16～<br>H22.8.9 | 1/8  | 23  | H14.5.19～<br>H14.6.10 | 1/5  |    |

## 3. 海 象

(第3表-3)

| 観測所名  | 観測期間 | 年～年 | 既往最高潮位 | さく望平均満潮位 | 上下弦平均満潮位 | 平均潮位 | 上下弦平均干潮位 | さく望平均干潮位 | 既往最低潮位 | 備 考 |  |
|-------|------|-----|--------|----------|----------|------|----------|----------|--------|-----|--|
| 実 測 値 |      |     |        |          |          | 該 当  | 事 項      | な し      |        |     |  |

## 第2節 土地状況

## 1. 地形、土壌及び侵食の程度

(第4表-1-1)

| 事業名       | 地目     | 田        |                  |                |                 |        |       | 畑 ・ そ の 他 |           |                                       |             |       |   |    |    | 受益地標高(m) |  | 備考 |
|-----------|--------|----------|------------------|----------------|-----------------|--------|-------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|-------|---|----|----|----------|--|----|
|           |        | 1/1000以下 | 1/1000<<br>1/100 | 1/100<<br>1/20 | 1/20<<br>1/11.5 | 1/11以上 | 計     | 3°以下      | 3°<<br>8° | 8°～15°<br>8°～10°<br>10°～15°<br>8°～15° | 15°<<br>20° | 20°以上 | 計 | 最高 | 最低 |          |  |    |
| 農業用<br>道路 | 面積(ha) | —        | 18.2             |                | —               | —      | 18.2  | —         | —         | —                                     | —           | —     | — | —  | 25 | 10       |  |    |
|           | 比率(%)  | —        | 100.0            |                | —               | —      | 100.0 | —         | —         | —                                     | —           | —     | — | —  |    |          |  |    |

(第4表-1-2)

| 項目<br>土壌統(区)名 | 土 壌 区 分 一 覧 表 |     |       |       |     |       |    |                      |         |        | 面 積 (ha)  |   |      | 備考 |
|---------------|---------------|-----|-------|-------|-----|-------|----|----------------------|---------|--------|-----------|---|------|----|
|               | 土 壌 断 面       |     |       |       |     |       |    |                      | 堆 積 様 式 | 母 材    | 事 業 名     |   |      |    |
|               | 色             | 腐 植 | レ キ 層 | 酸化沈殿物 | 土 性 |       |    | 泥炭層<br>黒泥層<br>及びグライ層 |         |        | 農 業 用 道 路 | 計 |      |    |
|               |               |     |       |       | 表土  | 下 層 土 |    |                      |         |        |           |   |      |    |
|               |               |     |       |       | 一層  | 二層    | 三層 |                      |         |        |           |   |      |    |
| 東浦-3          | Y/G           | 無   | 無     | 無     | CL  | CL    | CL | —                    | 沖積世     | 非固結水成岩 | 18.2      |   | 18.2 |    |
|               |               |     |       |       |     |       |    |                      |         |        |           |   |      |    |
|               |               |     |       |       |     |       |    |                      |         |        |           |   |      |    |
| 計             |               |     |       |       |     |       |    |                      |         |        | 18.2      |   | 18.2 |    |

(第4表-1-3)

| 事業名 | 区 分    | 土 壌 の 流 亡 率 |        |         |       | 年 平 均 流 亡 速 度 |       |       |       | カリ侵食程  |       | 備考 |
|-----|--------|-------------|--------|---------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|----|
|     |        | 0%          | 0%～25% | 25%～50% | 50%以上 | 0mm           | 3mm未満 | 3～5mm | 5mm以上 | 中程度のもの | 大なるもの |    |
|     | 面積(ha) |             |        |         | 該 当   | 事 項           | な し   |       |       |        |       |    |
|     | 比率(%)  |             |        |         |       |               |       |       |       |        |       |    |

## 2. 土地分類

変更なし

(第4表-2-1)

| 市町村名 | 級地別 | 農 用 地 造 成 |           |                   |                    |                     |           |                     |                     |                     |           | 計<br>(ha) | 備 考                        |                   |
|------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|
|      |     | 一級地       | 二 級 地     |                   |                    |                     | 三 級 地     |                     |                     |                     | 四 級 地     |           |                            |                   |
|      |     |           | ※<br>(ha) | 3°<br>～8°<br>(ha) | 8°<br>～12°<br>(ha) | 12°<br>～15°<br>(ha) | ※<br>(ha) | 15°<br>～20°<br>(ha) | 20°<br>～25°<br>(ha) | 25°<br>～30°<br>(ha) | ※<br>(ha) |           |                            | 30°<br>以上<br>(ha) |
|      |     |           |           |                   | 該 当                | 事 項                 | な し       |                     |                     |                     |           |           | ※は傾斜<br>以外の要<br>因による<br>もの |                   |

変更なし

(第4表-2-2)

| 市町村名 | 級地別 | 干 拓         |             |             |             |           | 備 考 |
|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|      |     | 一級地<br>(ha) | 二級地<br>(ha) | 三級地<br>(ha) | 四級地<br>(ha) | 計<br>(ha) |     |
|      |     |             |             | 該 当         | 事 項         | な し       |     |

## 3. 土地利用の状況

令和7年11月現在

(第4表-3)

| 事業名   | 土地利用別<br>市町村名 | 耕 地        |             |             |             |            |                 | 山 林         |             | 採草放牧地<br>(ha) | 原野<br>(ha) | その他<br>(ha) | 計<br>(ha) | 備 考 |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----|
|       |               | 水田<br>(ha) | 普通畑<br>(ha) | 牧草畑<br>(ha) | 果樹園<br>(ha) | 茶園<br>(ha) | その他の樹園地<br>(ha) | 用材林<br>(ha) | 薪炭林<br>(ha) |               |            |             |           |     |
| 農業用道路 | 鯖江市           | 18.2       | —           | —           | —           | —          | —               | —           | —           | —             | —          | —           | 18.2      |     |
| 合 計   |               | 18.2       | —           | —           | —           | —          | —               | —           | —           | —             | —          | —           | 18.2      |     |

## 4. 土地所有の状況

(第4表-4)

| 事業名   | 所 有 別<br>区 分  | 民有地     | 国有地 | 県有地 | 市町村 | 土地改良区 | 計    | 備 考 |
|-------|---------------|---------|-----|-----|-----|-------|------|-----|
|       |               | 面積 (ha) |     |     |     |       |      |     |
| 農業用道路 | 面積 (ha)       | 18.2    | —   | —   | —   | —     | 18.2 |     |
|       | 受益者数 (人)      | 64      | —   | —   | —   | —     | 64   |     |
|       | 筆 数 (筆)       | 88      | —   | —   | —   | —     | 88   |     |
|       | 権 利 関 係       | —       | —   | —   | —   | —     | —    |     |
|       | 備 考<br>(関係戸数) | —       | —   | —   | —   | —     | —    |     |
| 合 計   | 面積 (ha)       | 18.2    | —   | —   | —   | —     | 18.2 |     |
|       | 受益者数 (人)      | 64      | —   | —   | —   | —     | 64   |     |
|       | 筆 数 (筆)       | 88      | —   | —   | —   | —     | 88   |     |
|       | 権 利 関 係       | —       | —   | —   | —   | —     | —    |     |
|       | 備 考<br>(関係戸数) | —       | —   | —   | —   | —     | —    |     |

### 第 3 節 水利状況

#### 1. 用水状況

該 当 事 項 な し

##### (1) 用水系統

該 当 事 項 な し



(3) 用水に関する被害状況  
(ア) 用水不足による被害状況

(第5表-3-1)

| 事業名 | 項目<br>系統名 | かんがい<br>面積<br>(ha) | 現況<br>必要水量<br>(千 $m^3$ ) | 不足水量           |                 |              |               | 平均  |        | 備考 |
|-----|-----------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-----|--------|----|
|     |           |                    |                          | かんがい期最大不足水量    |                 | かんがい期総不足水量   |               | 減産量 |        |    |
|     |           |                    |                          | 平均(千 $m^3$ /S) | 基準年(千 $m^3$ /S) | 平均(千 $m^3$ ) | 基準年(千 $m^3$ ) | 作物名 | 減産量(t) |    |
|     |           |                    |                          |                |                 |              |               |     |        |    |
|     |           |                    |                          |                |                 |              |               |     |        |    |
|     |           |                    |                          | 該 当 事 項 な し    |                 |              |               |     |        |    |
|     |           |                    |                          |                |                 |              |               |     |        |    |
|     |           |                    |                          |                |                 |              |               |     |        |    |
|     |           |                    |                          |                |                 |              |               |     |        |    |
|     |           |                    |                          |                |                 |              |               |     |        |    |
|     | 計         |                    |                          |                |                 |              |               |     |        |    |
| 合 計 |           |                    |                          |                |                 |              |               |     |        |    |

(イ) その他の被害状況

(第5表-3-2)

| 事業名 | 時期別 | かんがい<br>面積(ha) | 水温(℃)       |    | 水質 | 被害量(t) | 備考 |
|-----|-----|----------------|-------------|----|----|--------|----|
|     |     |                | 最高          | 最低 |    |        |    |
|     |     |                |             |    |    |        |    |
|     |     |                | 該 当 事 項 な し |    |    |        |    |
|     |     |                |             |    |    |        |    |

(4) ため池決壊の場合の想定被害状況

(第5表-3-3)

| 事業名 | 想定被害面積(ha) |   |     |   | 想定被害額(百万円)  |    |       |      |       |   | 備考 |
|-----|------------|---|-----|---|-------------|----|-------|------|-------|---|----|
|     | 田          | 畑 | その他 | 計 | 作物          | 農地 | 農業用施設 | 公共施設 | 家屋その他 | 計 |    |
|     |            |   |     |   |             |    |       |      |       |   |    |
|     |            |   |     |   | 該 当 事 項 な し |    |       |      |       |   |    |
|     |            |   |     |   |             |    |       |      |       |   |    |
| 合計  |            |   |     |   |             |    |       |      |       |   |    |

2. 排水状況

該 当 事 項 な し

(1) 排水系統

該 当 事 項 な し

(2) 排水施設  
(ア) 排水方法一覧表

(第5表-4)

| 事業名 | 項 目<br>施 設 名 |          | 排 水 面 積 |    |           |    |         |    | 計 |  | 排水慣行<br>(m³/S) | 現況排水<br>能 力<br>(m³/S) | 備考 |
|-----|--------------|----------|---------|----|-----------|----|---------|----|---|--|----------------|-----------------------|----|
|     |              |          | 500ha以上 |    | 100～500ha |    | 100ha未満 |    |   |  |                |                       |    |
|     | 箇所           | ha       | 箇所      | ha | 箇所        | ha | 箇所      | ha |   |  |                |                       |    |
|     | 自<br>然       | 排 水 路    |         |    |           |    |         |    |   |  |                |                       |    |
|     |              | 水 門      |         |    |           |    |         |    |   |  |                |                       |    |
|     | 機<br>械       | 排 水 機    |         |    |           |    |         |    |   |  |                |                       |    |
|     |              | 水門及び排水機  |         |    |           |    |         |    |   |  |                |                       |    |
|     |              | 排水路及び排水機 |         |    |           |    |         |    |   |  |                |                       |    |
|     | 計            |          |         |    |           |    |         |    |   |  |                |                       |    |
|     | 合 計          |          |         |    |           |    |         |    |   |  |                |                       |    |

(イ) 改修を要する施設一覧表

(第5表-5)

| 事業名 | 項 目    |          | 施設名又は<br>箇 所 数 | 受益面積<br>(ha) | 構 造 | 規 模 | 新設年又は<br>更新年 | 改修を必要<br>とする理由 | 備考 |
|-----|--------|----------|----------------|--------------|-----|-----|--------------|----------------|----|
|     | 施 設 名  |          |                |              |     |     |              |                |    |
|     | 自<br>然 | 排 水 路    |                |              |     |     |              |                |    |
|     |        | 水 門      |                |              |     |     |              |                |    |
|     | 機<br>械 | 排 水 機    | 該 当 事 項 な し    |              |     |     |              |                |    |
|     |        | 水門及び排水機  |                |              |     |     |              |                |    |
|     |        | 排水路及び排水機 |                |              |     |     |              |                |    |
|     | 計      |          |                |              |     |     |              |                |    |
| 合 計 |        |          |                |              |     |     |              |                |    |

(3) 排水に関する被害状況

(第5表-6)

| 事業名 | 項目<br>系統名 | 排水面積<br>(ha) | 降水量<br>(mm) |             | 湛水状況        |              |              |              | 乾湿状況(ha) |   |   |  |     |  | 平均減産量 |            | 備考 |
|-----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|---|---|--|-----|--|-------|------------|----|
|     |           |              |             |             | 湛水深<br>(cm) | 湛水時間<br>(hr) | 湛水面積<br>(ha) | 湛水量<br>(千m3) | 田        |   | 畑 |  | その他 |  | 作物名   | 減産量<br>(t) |    |
|     | 乾         | 湿            | 乾           | 湿           |             |              |              |              | 乾        | 湿 |   |  |     |  |       |            |    |
|     |           |              | 平均          |             |             |              |              |              |          |   |   |  |     |  |       |            |    |
|     |           |              | 基準年         |             |             |              |              |              |          |   |   |  |     |  |       |            |    |
|     |           |              | 平均          | 該 当 事 項 な し |             |              |              |              |          |   |   |  |     |  |       |            |    |
|     |           |              | 基準年         |             |             |              |              |              |          |   |   |  |     |  |       |            |    |
|     | 計         |              |             |             |             |              |              |              |          |   |   |  |     |  |       |            |    |
|     |           |              |             |             |             |              |              |              |          |   |   |  |     |  |       |            |    |
| 合 計 |           |              |             |             |             |              |              |              |          |   |   |  |     |  |       |            |    |

3. 河川状況  
(1) 河川状況

(第5表-7)

| 項 目<br>河 川 名 | 流 路 状 況 | 勾 配 | 断 面   | 計画洪水量 | 既往最大洪水量<br>( $\text{m}^3/\text{S}$ ) | 備 考 |
|--------------|---------|-----|-------|-------|--------------------------------------|-----|
|              |         | 該   | 当 事 項 | な し   |                                      |     |

(2) 洪水に関する被害状況

(第5表-8)

| 項 目<br>区 分 | 農 用 地<br>(百万円) | 農用施設<br>(百万円) | 作 物<br>(百万円) | 公共施設<br>(百万円) | 備 考 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| 過去の最大被害額   |                |               |              |               |     |
| 平 均 被 害 額  |                | 該             | 当 事 項        | な し           |     |

## 第 4 節 道路概況

### 1. 道路概況

本地区は、地区の幹線道路として県道鯖江・浅水線が南北に主要地方道鯖江・美山線が東西に地区内を通っている。農道は狭く、営農組織の大型農業機械の通行が困難であることから農作業に支障を来たしている。



## 2. 主 要 道 路 一 覧 表

(第 6 表)

| No | 路 線 名      | 管理区分別 | 延 長<br>(m) | 幅 員 (m) |     | 構 造  | 改修の可否 | 備 考 |
|----|------------|-------|------------|---------|-----|------|-------|-----|
|    |            |       |            | 全 幅     | 有 効 |      |       |     |
| 1  | (主) 鯖江・美山線 | 県     | 12,346     | 8.0     |     | As舗装 | 否     |     |
| 2  | (一) 鯖江・浅水線 | 県     | 2,179      | 8.0     |     | As舗装 | 否     |     |

## 第5節 地 域 農 業 の 概 況

## 1. 産 業 別 就 業 人 口

令和2年度 国勢調査 (第7表-1)

| 項 目    | 総 数    | 農業  | 林業  | 漁業  | 鉱業  | 建設業   | 製造業    | 電気<br>ガス<br>熱供給<br>水道業 | 運輸<br>通信業 | 卸売<br>小売業<br>飲食店 | 金融<br>保険業 | 不動産業 | サービ<br>ス業 | 公務    | その他 | 備考   |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|------------------------|-----------|------------------|-----------|------|-----------|-------|-----|------|
| 市町村名   | (人)    | (人) | (人) | (人) | (人) | (人)   | (人)    | (人)                    | (人)       | (人)              | (人)       | (人)  | (人)       | (人)   | (人) |      |
| 鯖江市    | 37,398 | 536 | 32  | 5   | 7   | 2,586 | 12,411 | 133                    | 1,869     | 5,414            | 763       | 307  | 12,211    | 1,124 | —   | 国勢調査 |
| 計      | 37,398 | 536 | 32  | 5   | 7   | 2,586 | 12,411 | 133                    | 1,869     | 5,414            | 763       | 307  | 12,211    | 1,124 | —   |      |
| 比率 (%) | 100.0  | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9   | 33.2   | 0.4                    | 5.0       | 14.5             | 2.0       | 0.8  | 32.7      | 3.0   | —   |      |

## 2. 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数

農林業センサス 令和2年度 (第7表-2)

| 項目<br>市町村名 | 農家<br>総戸数<br>(戸) | 経営耕地広狭別農家数（戸）         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                   |                  |           | 一戸当たり平均農用地面積(ha) |     |             |        |        |       | 耕地の<br>分散状況       |                      | 専兼業別農家数<br>(戸) |     |      | 備考 |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|-----|-------------|--------|--------|-------|-------------------|----------------------|----------------|-----|------|----|
|            |                  | 例外規定<br>の適用を<br>受けるもの | 0.3<br>～<br>0.5 | 0.5<br>～<br>1.0 | 1.0<br>～<br>1.5 | 1.5<br>～<br>2.0 | 2.0<br>～<br>3.0 | 3.0<br>～<br>5.0 | 5.0<br>～<br>10.0 | 10.0<br>～<br>20.0 | 20.0<br>ha<br>以上 | 自給的<br>農家 | 田                | 畑   | 樹<br>園<br>地 | 小<br>計 | 草<br>地 | 計     | 一戸<br>当<br>地<br>数 | 団地<br>面<br>積<br>(ha) | 専<br>業         | 兼 業 |      |    |
|            |                  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                   |                  |           |                  |     |             |        |        |       |                   |                      |                | 第一種 | 第二種  |    |
|            |                  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                   |                  |           |                  |     |             |        |        |       |                   |                      |                |     |      |    |
| 鯖江市        | 445              | 12                    | 68              | 117             | 87              | 46              | 34              | 14              | 22               | 23                | 22               | —         | 1,960            | 72  | —           | 2,032  | —      | 2,032 | —                 | —                    | 95             | 67  | 886  |    |
| 計          | 445              | 12                    | 68              | 117             | 87              | 46              | 34              | 14              | 22               | 23                | 22               | —         | 1,960            | 72  | —           | 2,032  | —      | 2,032 | —                 | —                    | 95             | 67  | 886  |    |
| 比率（％）      | 100.0            | 2.7                   | 15.3            | 26.3            | 19.6            | 10.3            | 7.6             | 3.1             | 4.9              | 5.2               | —                | —         | 96.0             | 4.0 | —           | 100.0  | —      | 100.0 |                   |                      | 9.1            | 6.4 | 84.5 |    |

## 3. 動力農機具及び主要家畜頭数

農林業センサス 令和2年度 (第7表-3)

| 項 目          | 動 力 農 機 具  |            |            |            |            |            |            |            | 主 要 家 畜    |            |            |            |             |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|              | トラクター      |            | 田 植 機      |            | コンバイン      |            |            |            | 乳用牛        |            | 肉用牛        |            | 採卵鶏         |            | 豚          |            |
|              | 数 量<br>(台) | 戸 数<br>(戸) | 数 量<br>(台) | 戸 数<br>(戸) | 数 量<br>(台) | 戸 数<br>(戸) | 数 量<br>(台) | 戸 数<br>(戸) | 数 量<br>(頭) | 戸 数<br>(戸) | 数 量<br>(頭) | 戸 数<br>(戸) | 数 量<br>(百羽) | 戸 数<br>(戸) | 数 量<br>(頭) | 戸 数<br>(戸) |
| 鯖江市          | 836        | 709        | 619        | 585        | —          | —          | 617        | 560        | —          | —          | X          | 1          | X           | 2          | —          | —          |
| 計            | 836        | 709        | 619        | 585        | —          | —          | 617        | 560        | —          | —          | X          | 1          | X           | 2          | —          | —          |
| 100戸当数量(台、頭) | 118        |            | 106        |            |            |            | 110        |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
| 利用戸数割合(%)    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |

※表内の記号の意味は次のとおりとする(0:単位に満たないもの —:事実のないもの …:調査を欠くもの X:該当農家が2戸以下のもの)。

4. 主要作物作付け状況

農林水産統計年報 R7現在

(第7表-4)

| 市 町 村 名             |       |     | 鯖 江 市 |                   |      |                   |      |                   | 計     | 平 均               | 作付率  | 備 考    |
|---------------------|-------|-----|-------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|------|--------|
| 総耕地面積(ha)           |       |     | 1,950 |                   |      |                   |      |                   | 1,950 | 1,950             |      |        |
| 総本地面積(ha)           |       |     | 1,930 |                   |      |                   |      |                   | 1,930 | 1,930             |      |        |
| 区 分                 |       |     | 作付面積  | 単位面積              | 作付面積 | 単位面積              | 作付面積 | 単位面積              | 作付面積  | 単位面積              |      |        |
| 作物名                 |       |     | (ha)  | 当たり収量<br>(kg/10a) | (ha) | 当たり収量<br>(kg/10a) | (ha) | 当たり収量<br>(kg/10a) | (ha)  | 当たり収量<br>(kg/10a) | (%)  |        |
| 田                   | 表 作   | 水 稲 | 1,410 | 501               |      |                   |      |                   | 1,410 | 501               | 72.3 | 福井農林水産 |
|                     | 裏 作   |     |       |                   |      |                   |      |                   |       |                   |      | 統計年報   |
|                     | 小 計   |     | 1,410 |                   |      |                   |      |                   | 1,410 |                   |      |        |
| 畑                   | 春 夏 作 | 大 麦 | 271   | 284               |      |                   |      |                   | 271   | 284               | 13.9 |        |
|                     |       |     |       |                   |      |                   |      |                   |       |                   |      |        |
|                     | 秋 冬 作 | 大 豆 | 105   | 124               |      |                   |      |                   | 105   | 124               | 5.4  |        |
|                     |       |     |       |                   |      |                   |      |                   |       |                   |      |        |
|                     | 小 計   |     | 376   |                   |      |                   |      |                   | 376   |                   |      |        |
| 樹園地                 |       |     |       |                   |      |                   |      |                   |       |                   |      |        |
|                     |       |     |       |                   |      |                   |      |                   |       |                   |      |        |
|                     |       |     |       |                   |      |                   |      |                   |       |                   |      |        |
| 計                   |       |     | 1,786 |                   |      |                   |      |                   | 1,786 |                   |      |        |
| 市 町 村 別<br>延べ作付率(%) |       |     | 91.6  |                   |      |                   |      |                   | 91.6  |                   |      |        |

5. 農業の動向

農林水産統計年報 R7現在

(第7表-5)

| 区 分                        | 項 目         | 農 家 |    |         | 土 地 |    |         | 主 要 作 物 |     |       | 大 家 畜 |   |                         | 動 力 農 機 具 |   |                                                    | 地域指定等                                | 備 考 |
|----------------------------|-------------|-----|----|---------|-----|----|---------|---------|-----|-------|-------|---|-------------------------|-----------|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                            |             |     | B  | A       |     | B  | A       | 作物名     | B   | A     | 家畜名   | B | A                       | 農 機 具 名   | B | A                                                  |                                      |     |
| 変化の状況<br><br>(C年を100とする指数) | 総 農 家 数     | 88  | 58 | 耕 地     | 99  | 95 | 水 稲     | 97      | 92  | 乳 牛   | —     | — | 田 植 機                   | 76        | — | 鯖江市<br>農業振興指定<br>S46. 3. 31<br>計画策定<br>H21. 11. 19 | A：令和2年<br><br>B：平成27年<br><br>C：平成22年 |     |
|                            | 専 業 農 家     | 146 | —  | 田       | 99  | 96 | 豆 類     | 151     | 166 | 肉 用 牛 | —     | — | 動 力 耕 耘 機               | —         | — |                                                    |                                      |     |
|                            | 第 一 種 兼業農家数 | 134 | —  | 畑       | 96  | 95 | 麦 類     | 101     | 94  | 豚     | —     | — | トラクター                   | 79        | — |                                                    |                                      |     |
|                            | 第 二 種 兼業農家数 | 82  | 64 | 樹 園 地   | —   | —  |         |         |     | 採 卵 鶏 | —     | — | バインダ                    | —         | — |                                                    |                                      |     |
|                            | 農 業 従 事 者 数 | 72  | —  | 草 地     | —   | —  |         |         |     |       |       |   | コンバイン                   | 79        | — |                                                    |                                      |     |
| 変化の理由                      | 農 業 離 れ     |     |    | 農業事情の変化 |     |    | 作付体系の変化 |         |     | —     |       |   | 機 械 の 大 型 化 及 び 協 同 利 用 |           |   |                                                    |                                      |     |

第6節 地域環境の概況

鯖江東部に位置した豊かな田園環境地帯で、東西に鞍谷川が流れている農村地域であり、生態系等の自然環境に恵まれた地域である。

#### 第4章 一般計画

##### 第1節 事業計画の要旨

###### 1. 要 旨

本地区の道路は、現在、水路の管理道路として利用している路線である。農道は狭く、営農組織の大型農業機械の通行が困難であることから農作業に支障を来している。よって、水路の管理道路を拡幅して、農作業道路として活用することにより、生産から流通まで一貫した輸送経路となり、農産物・生産資材等の輸送を円滑化、農作業の迅速化が図られる。また、走行経費の節減や荷傷み防止が抑制されることで、農作物の品質が確保や商品化率の増加に繋がり、農業経営の安定を図る。

###### 2. 事業別面積

(第 8 表)

| 事業名<br>土地利用区分<br>事業目的 | 農 業 用 道 路 事 業  |                     |                     |                     |                     |                |                |                     |                     |                     |                     |                | 計<br>(ha) | 備考 |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|----|
|                       | 水<br>田<br>(ha) | 普<br>通<br>畑<br>(ha) | 牧<br>草<br>畑<br>(ha) | 果<br>樹<br>園<br>(ha) | そ<br>の<br>他<br>(ha) | 小<br>計<br>(ha) | 水<br>田<br>(ha) | 普<br>通<br>畑<br>(ha) | 牧<br>草<br>畑<br>(ha) | 果<br>樹<br>園<br>(ha) | そ<br>の<br>他<br>(ha) | 小<br>計<br>(ha) |           |    |
| 農業用道路                 | 18.2           | —                   | —                   | —                   | —                   | 18.2           |                |                     |                     |                     |                     |                | 18.2      |    |
| 計                     | 18.2           | —                   | —                   | —                   | —                   | 18.2           |                |                     |                     |                     |                     |                | 18.2      |    |

##### 第2節 営農計画及び土地利用計画

###### 1. 営農計画の概要

優良農地の保全と農地の流動化、農業の集約化を図ることで、適切な土地利用に努める。さらに、収益性の高い作物の作付け拡大と農作物の高付加価値化、大規模経営の推進や生産コストの低減により、農業経営の安定を強化していく。

###### 2. 土地利用区分

(第 9 表-1)

| 事業名   | 土地利用区分 | 水田<br>(ha) | 普通畑<br>(ha) | 牧草畑<br>(ha) | 果樹園<br>(ha) | 茶園<br>(ha) | その他<br>(ha) | 小計<br>(ha) | 原野<br>(ha) | 山林<br>(ha) | その他<br>(ha) | 計<br>(ha) | 備 考 |
|-------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----|
| 農業用道路 | 現 況    | 18.2       | —           | —           | —           | —          | —           | 18.2       | —          | —          | —           | 18.2      |     |
|       | 計 画    | 18.2       | —           | —           | —           | —          | —           | 18.2       | —          | —          | —           | 18.2      |     |
| 計     | 現 況    | 18.2       | —           | —           | —           | —          | —           | 18.2       | —          | —          | —           | 18.2      |     |
|       | 計 画    | 18.2       | —           | —           | —           | —          | —           | 18.2       | —          | —          | —           | 18.2      |     |

## 3. 作付方式

(第 9 表-2)

| 事業名     | 項目 | 経営類型 | 土地利用区分 | 1 年目 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2 年目 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 3 年目 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 備 | 考 |
|---------|----|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
|         |    |      |        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |
|         |    |      |        | 月    | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月  | 月  | 月  | 月    | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月  | 月  | 月  | 月    | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月  | 月  | 月  |   |   |
| 農業用道路事業 | 現況 | 水田   | 輪換田    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
|         |    |      | 畑利用    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
|         |    |      |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
|         | 計画 | 水田   | 輪換田    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
|         |    |      | 畑利用    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
|         |    |      |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |

## 4. 生産計画

(第 9 表-3)

| 事業名         | 土地利用区分 | 項目 | 作物名 | 作付面積<br>(ha) |      |       | 作付率<br>(%) |       | 単位面積当たり<br>収穫量(kg/10a) |     |    | 生産量<br>(t) |      |       | 同左生産量増減<br>の内訳 (t) |               | 備考 |  |
|-------------|--------|----|-----|--------------|------|-------|------------|-------|------------------------|-----|----|------------|------|-------|--------------------|---------------|----|--|
|             |        |    |     | 現況           | 計画   | 増減    | 現況         | 計画    | 現況                     | 計画  | 増減 | 現況         | 計画   | 増減    | 面積増減               | 単位面積当<br>収量増加 |    |  |
| 農業用<br>道路事業 | 水田     | 表作 | 水 稲 | 12.5         | 12.4 | △ 0.1 | 70.6       | 70.1  | 521                    | 521 | －  | 65.1       | 64.6 | △ 0.5 | △ 0.5              | －             |    |  |
|             |        |    |     |              |      |       |            |       |                        |     |    |            |      |       |                    |               |    |  |
|             | 畑利用    | 表作 | 大 麦 | 5.2          | 5.3  | 0.1   | 29.4       | 29.9  | 264                    | 264 | －  | 13.7       | 14.0 | 0.3   | 0.3                | －             |    |  |
|             |        |    |     |              |      |       |            |       |                        |     |    |            |      |       |                    |               |    |  |
|             |        |    |     |              |      |       |            |       |                        |     |    |            |      |       |                    |               |    |  |
|             |        |    |     |              |      |       |            |       |                        |     |    |            |      |       |                    |               |    |  |
|             | 畑利用    | 裏作 | 大 豆 | 5.2          | 5.3  | 0.1   | 29.4       | 29.9  | 126                    | 126 | －  | 6.6        | 6.7  | 0.1   | 0.1                | －             |    |  |
|             |        |    |     |              |      |       |            |       |                        |     |    |            |      |       |                    |               |    |  |
|             |        |    |     |              |      |       |            |       |                        |     |    |            |      |       |                    |               |    |  |
|             |        |    |     |              |      |       |            |       |                        |     |    |            |      |       |                    |               |    |  |
| 合 計         |        |    |     | 22.9         | 23.0 | 0.1   | 129.4      | 129.9 |                        |     |    |            |      |       |                    |               |    |  |

## 5. 労働改善計画

(第9表-4)

| 事 業 名 |  | 項目<br>土地利用区分 | 作 物 名 | 作付面積<br>(ha) | 単位面積当たり労働投下量（hr/10a） |             |     |     | 備 考 |  |
|-------|--|--------------|-------|--------------|----------------------|-------------|-----|-----|-----|--|
|       |  |              |       |              | 区 分                  | 現 況         | 計 画 | 増 減 |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      | 該 当 事 項 な し |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
|       |  |              |       |              |                      |             |     |     |     |  |
| 合     |  | 計            |       |              |                      |             |     |     |     |  |

## 6. 級地別土地利用区分

(第9表-5)

| 土地利用区分 | 区分<br>級地名 | 農用地造成 (ha) |     |     |             |   | 干 拓 (ha) |     |     |     |   | 合計 |
|--------|-----------|------------|-----|-----|-------------|---|----------|-----|-----|-----|---|----|
|        |           | 一級地        | 二級地 | 三級地 | 四級地         | 計 | 一級地      | 二級地 | 三級地 | 四級地 | 計 |    |
| 農地     | 田         |            |     |     |             |   |          |     |     |     |   |    |
|        | 輪換耕地      |            |     |     |             |   |          |     |     |     |   |    |
|        | 畑         |            |     |     |             |   |          |     |     |     |   |    |
|        | (普通畑)     |            |     |     | 該 当 事 項 な し |   |          |     |     |     |   |    |
|        | (牧草畑)     |            |     |     |             |   |          |     |     |     |   |    |
|        | 樹園地       |            |     |     |             |   |          |     |     |     |   |    |
|        | (桑園)      |            |     |     |             |   |          |     |     |     |   |    |
|        | その他       |            |     |     |             |   |          |     |     |     |   |    |
| 計      |           |            |     |     |             |   |          |     |     |     |   |    |

## 7. 土地配分計画

(第9表-6)

| 項目<br>区分 |  | 配分戸数<br>(戸) | 地 目 別 配 分 計 画 (ha) |         |         |         |         |         |         |   | 備考 |
|----------|--|-------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|----|
|          |  |             | 田                  | 輪換耕地    | 畑       |         |         |         |         | 計 |    |
|          |  |             |                    |         | 普通畑     | 牧草畑     | 樹園地     |         |         |   |    |
| 増 反      |  | (     )     | (     )            | (     ) | (     ) | (     ) | (     ) | (     ) | (     ) |   |    |
| 入 植      |  | (     )     | (     )            | (     ) | (     ) | (     ) | (     ) | (     ) | (     ) |   |    |

第3節 用水計画

1. 計画基準年

該 当 事 項 な し

2. 計画かんがい方式

該 当 事 項 な し

3. 計画用水系統

該 当 事 項 な し

(1) かんがい用水

(1) かんがい用水

(1) かんがい用水

(1) かんがい用水

(1) かんがい用水

(1) かんがい用水

(1) かんがい用水

5. 水源計画

(1) 水利用計画

(第10表-2)

| 項 目<br>区 分 |   | 消 費<br>水 量<br><br>a<br>(千m3) | 有 効<br>雨 量<br><br>b<br>(千m3) | 純 用<br>水 量<br><br>c=a-b<br>(千m3) | 粗 用<br>水 量<br><br>d=c/(1-a)<br>(千m3) | 現況利用可能水量 |                                           |                                    | 不 足 水 量                            |                                    | 水 源 依 存 量 |                  | 水 源<br>工 種 | 備 考 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----|
|            |   |                              |                              |                                  |                                      | 水 源 名    | 取 水 地 点<br>利 用<br>可 能 量<br><br>e<br>(千m3) | 圃 場 利 用<br>可 能 量<br><br>f<br>(千m3) | 純 不 足<br>水 量<br><br>g=c-f<br>(千m3) | 全 不 足<br>水 量<br><br>h=d-e<br>(千m3) | 水 源 名     | 水 量<br><br>(千m3) |            |     |
|            |   |                              |                              |                                  |                                      |          |                                           |                                    |                                    |                                    |           |                  |            |     |
| (事業名)      |   |                              |                              |                                  | 該 当 事 項 な し                          |          |                                           |                                    |                                    |                                    |           |                  |            |     |
|            | 計 |                              |                              |                                  |                                      |          |                                           |                                    |                                    |                                    |           |                  |            |     |

(2) 用水対策

(ア) 貯水池

(第10表-3)

| 項目<br>貯水池名 | 流域面積<br>(k m <sup>2</sup> ) |    | かんがい面積 (h a) |   |     | 純貯水量<br>(千m3) | 利用貯水量<br>(千m3) | 利用回数<br>(回) | 最大取水量<br>(m3/s) | 備 考 |
|------------|-----------------------------|----|--------------|---|-----|---------------|----------------|-------------|-----------------|-----|
|            | 直接                          | 間接 | 事 業 名        |   |     |               |                |             |                 |     |
|            |                             |    |              |   | 計   |               |                |             |                 |     |
|            |                             |    | 該            | 当 | 事 項 | な             | し              |             |                 |     |

(イ) 井堰及び自然取入口

(第10表-4)

| 項目<br>取水施設名 | 河 川 名 | 流域面積<br>(km2) | かんがい面積 ( h a ) |   |     | 取 水 量 ( m3/s) |    | 湧水量<br>(m3/s) | 備 考 |
|-------------|-------|---------------|----------------|---|-----|---------------|----|---------------|-----|
|             |       |               | 事 業 名          |   |     | 最大            | 平均 |               |     |
|             |       |               |                |   | 計   |               |    |               |     |
|             |       |               | 該              | 当 | 事 項 | な             | し  |               |     |
| 計           |       |               |                |   |     |               |    |               |     |

(ウ) 揚水機

(第10表-5)

| 項目<br>名称 |  | 水源名 | かんがい面積 (ha) |         |     | 所要水量(m3/S) |     | 揚 水 機      |               |            |                | 備 考 |
|----------|--|-----|-------------|---------|-----|------------|-----|------------|---------------|------------|----------------|-----|
|          |  |     | 事 業 名       |         |     |            |     | 実揚程<br>(m) | 揚水量<br>(m3/S) | 台 数<br>(台) | 全揚水量<br>(m3/S) |     |
|          |  |     |             |         | 計   | 最 大        | 平 均 |            |               |            |                |     |
|          |  |     |             |         |     |            |     |            |               |            |                |     |
|          |  |     |             |         |     |            |     |            |               |            |                |     |
|          |  |     |             | 該 当 事 項 | な し |            |     |            |               |            |                |     |
|          |  |     |             |         |     |            |     |            |               |            |                |     |
|          |  |     |             |         |     |            |     |            |               |            |                |     |

(エ) 用水路

(第10表-6)

| 項 目<br>名 称 | かんがい面積 (ha) |  |         | 最 大<br>通水量<br>(m3/S) | 延長<br>(km) | 構 造 | 備 考 |
|------------|-------------|--|---------|----------------------|------------|-----|-----|
|            | 事 業 名       |  |         |                      |            |     |     |
|            |             |  | 計       |                      |            |     |     |
|            |             |  | 該 当 事 項 |                      |            | な し |     |
|            |             |  |         |                      |            |     |     |
|            |             |  |         |                      |            |     |     |

(オ) その他の水源施設

該 当 事 項 な し

(3) 水質水温

(第10表-7)

| 時 間 別 | か ん が い 面 積 | 水 温 |         | 水 質 | 被 害 量 | 備 考 |
|-------|-------------|-----|---------|-----|-------|-----|
|       |             | 最 高 | 最 低     |     |       |     |
|       |             | 該 当 | 事 項 な し |     |       |     |

第4節 排水計画

1 計画基準雨量

該 当 事 項 な し

2. 計画排水方式

該 当 事 項 な し

3. 計画排水系統

該 当 事 項 な し

## 4. 計画排水量

(第11表-1)

| 項目<br>排水<br>系統名 | 受 益 面 積 (ha) |  |  |   | 流 域 面 積            |    | 基準<br>雨量<br>(mm) | 降 雨 に よ る<br>直接単位流出量<br>(m <sup>3</sup> /S/km <sup>2</sup> ) |    | 基底流出量<br>(m <sup>3</sup> /S/km <sup>2</sup> ) |    | 全排水量(m <sup>3</sup> /S) |    |      | 単位排水量<br>(m <sup>3</sup> /S/km <sup>2</sup> ) |    |    |
|-----------------|--------------|--|--|---|--------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|-------------------------|----|------|-----------------------------------------------|----|----|
|                 | 事 業 名        |  |  |   | (km <sup>2</sup> ) |    |                  | (m <sup>3</sup> /S/km <sup>2</sup> )                         |    | (m <sup>3</sup> /S/km <sup>2</sup> )          |    | 山地                      | 平地 |      | (m <sup>3</sup> /S/km <sup>2</sup> )          |    |    |
|                 |              |  |  | 計 | 山地                 | 平地 |                  | 山地                                                           | 平地 | 山地                                            | 平地 |                         | 山地 | 自然排水 | 機械排水                                          | 山地 | 平地 |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
|                 |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |
| 計               |              |  |  |   |                    |    |                  |                                                              |    |                                               |    |                         |    |      |                                               |    |    |

## 5. 排水対策

## (1) 排水水門

(第11表-2)

| 項 目<br>名 称 | 流域面積<br>(km2) | 受 益 面 積 (ha) |  |   | 計 画                        |                    | 排 水 本 川 |                              |              | 備 考 |
|------------|---------------|--------------|--|---|----------------------------|--------------------|---------|------------------------------|--------------|-----|
|            |               | 事 業 名        |  |   | 排水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 地区内かん水<br>深<br>(m) | 名 称     | 計画洪水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 計画洪水位<br>(m) |     |
|            |               |              |  | 計 |                            |                    |         |                              |              |     |
|            |               |              |  |   | 該 当                        | 事 項                | な し     |                              |              |     |
| 計          |               |              |  |   |                            |                    |         |                              |              |     |

## (2) 排水機

(第11表-3)

| 項 目<br>名 称 | 流域面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 受 益 面 積 (ha) |  |   | 計 画                        |                    | 排 水 本 川    |                            |           |                             | 備 考 |
|------------|----------------------------|--------------|--|---|----------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
|            |                            | 事 業 名        |  |   | 排水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 地区内かん水<br>深<br>(m) | 実揚程<br>(m) | 排水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 台数<br>(台) | 全排水量<br>(m <sup>3</sup> /s) |     |
|            |                            |              |  | 計 |                            |                    |            |                            |           |                             |     |
|            |                            |              |  |   | 該 当                        | 事 項                | な し        |                            |           |                             |     |
| 計          |                            |              |  |   |                            |                    |            |                            |           |                             |     |

## (3) 排水路

(第11表-4)

| 項 目<br><br>名 称 | 流域面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 受 益 面 積 (ha) |  |   | 計 画<br>排水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 延 長<br>(km) | 構 造 | (第11表-4)<br>排 水 本 川 |                              |              | 備 考 |
|----------------|----------------------------|--------------|--|---|-----------------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------------------|--------------|-----|
|                |                            | 事 業 名        |  |   |                                   |             |     | 名 称                 | 計画洪水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 計画洪水位<br>(m) |     |
|                |                            |              |  | 計 |                                   |             |     |                     |                              |              |     |
|                |                            |              |  |   |                                   |             |     |                     |                              |              |     |
|                |                            |              |  |   | 該                                 | 当           | 事   | 項                   | な                            | し            |     |
|                |                            |              |  |   |                                   |             |     |                     |                              |              |     |
| 計              |                            |              |  |   |                                   |             |     |                     |                              |              |     |

## (4) その他

該 当 事 項 な し

## 6. たん水検討

該 当 事 項 な し

第5節 道路計画

1. 道路及び索道

(1) 道 路

(第12表-1)

| 項 目<br>路線名 | 幅 (有効) × 延 長<br>(m) (m) | 構 造      | 既設道路との関係 | 備 考 |
|------------|-------------------------|----------|----------|-----|
| 農道         | 3.7(3.1) × 766          | アスファルト舗装 | 県道に接続    |     |
|            |                         |          |          |     |
|            |                         |          |          |     |
|            |                         |          |          |     |
|            |                         |          |          |     |
| 計          | 766                     |          |          |     |

(2) 索 道

(第12表-2)

| 項 目<br>路線名 | 能 力 (t/hr) | 延 長 (m) | 接 続 道 路 名 | 備 考 |
|------------|------------|---------|-----------|-----|
|            | 該 当        | 事 項     | な し       |     |

2. 路線配置図

別 添 計 画 平 面 図 参 照

第6節 農用地造成計画

1. 農用地造成計画

(1) 農用地造成計画

(第13表-1)

| 項 目<br>土地利用区分 | 主 要 作 物 | 自 然 傾 斜 | 耕 地 の 形 態 | 標 準 区 画 の 形 状 | 備 考 |
|---------------|---------|---------|-----------|---------------|-----|
|               | 該       | 当       | 事         | 項             | な し |

(2) 末端道水路配置図

該 当 事 項 な し

2. 土壌改良

(第13表-2)

| 項目<br>区分 | 面積<br>(ha) | 土 壌<br>統(区)名 | P H              |     | 置換酸度<br>(Y1) | りん酸<br>吸収係数<br>(mg/100g) | h a 当たり所要量 |               |              | 備 考 |
|----------|------------|--------------|------------------|-----|--------------|--------------------------|------------|---------------|--------------|-----|
|          |            |              | H <sub>2</sub> O | KCl |              |                          | 石灰<br>(t)  | りん酸質<br>資材(t) | 有機質<br>資材(t) |     |
|          |            |              | 該                | 当   | 事            | 項                        | な          | し             |              |     |

第7節 洪水調節計画

1. 計画基準雨量

該 当 事 項 な し

2. 計画洪水量及び調節量

(第14表-1)

| 地点 | 流域面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 洪水到達<br>時間<br>(hr) | 計画<br>洪水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 安全<br>洪水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 必要<br>調節量<br>(m <sup>3</sup> /s) | ピーク時<br>調節量<br>(m <sup>3</sup> /s) | ピーク時<br>調節後<br>流量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 調節後<br>最大流量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 調節前後<br>の最大<br>流量の差<br>(m <sup>3</sup> /s) | 最大<br>調節量<br>(m <sup>3</sup> /s) |
|----|----------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                            |                    | 該                                | 当                                | 事                                | 項                                  | な                                        | し                                  |                                            |                                  |

3. 貯 水 池

(第14表-2)

| 項目<br>貯水池名 | 流域面積(Km <sup>2</sup> ) |    | 計画洪水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 貯水量(千m3) |        |     | 計画調節<br>流量(m <sup>3</sup> /s) | 可能調節<br>流量(m <sup>3</sup> /s) | 備 考 |
|------------|------------------------|----|------------------------------|----------|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-----|
|            | 直接                     | 間接 |                              | 有効       | 洪水調節容量 | 他目的 |                               |                               |     |
|            |                        |    | 該                            | 当        | 事      | 項   | な                             | し                             |     |

#### 4.洪水調節検討

##### (1) 河川改修計画との関係

該 当 事 項 な し

##### (2) 洪水調節が下流に及ぼす影響

該 当 事 項 な し

##### (3) 計画基準雨量以外の降雨についての検討

該 当 事 項 な し

#### 5.管理計画

##### (1) 管理機構

該 当 事 項 な し

##### (2) ダム管理操作上の各種基準

該 当 事 項 な し

##### (3) 洪水調節要領

該 当 事 項 な し

#### 第8節 干拓計画

(第15表)

| 項 目<br>名 称 | 延長<br>(m) | 計画高潮(水)位<br>(T. P. m) | 風向及び対岸距離<br>(km) | 風速<br>(m/s) | 気圧<br>(hPa) | 備 考 |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-----|
|            |           | 該 当                   | 事 項 な し          |             |             |     |

第9節 農用地整備計画

1. 区画整理

(1) 区画の形状

(第16表-1)

| 長 辺×短 辺<br>(m) | 区画面積<br>(ha) | 全体面積<br>(ha) | 割合<br>(%) | 田面差<br>(m) | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----|
|                |              |              |           |            |     |
|                |              |              |           |            |     |
|                | 該 当 事 項 な し  |              |           |            |     |
|                |              |              |           |            |     |
| 計 . . .        |              |              |           |            |     |

(2) 表土扱い

(第16表-2)

| 面 積<br>(ha) | 表土扱い要否の理由   | 扱 い 深<br>(cm) | 土 量<br>(m3) | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-----|
|             | 該 当 事 項 な し |               |             |     |

(3) 末端道水路配置図

該 当 事 項 な し

2. 暗渠排水

(1) 暗渠排水

(第16表-3-1)

| 項目<br>区分 | 面積 (ha) |  |   | 土壌統 (区) 名 | 基準雨量<br>(mm/日) | 単位排水量<br>(L/s/ha) | 計画後の<br>地下水位<br>(m) | 集水渠出口以<br>下の排水方法 | 備考 |
|----------|---------|--|---|-----------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|----|
|          | 事業名     |  | 計 |           |                |                   |                     |                  |    |
|          |         |  |   |           |                |                   |                     |                  |    |
|          |         |  |   | 該 当 事 項   | な し            |                   |                     |                  |    |
| 計        |         |  |   |           |                |                   |                     |                  |    |

(2) 心土破砕

(第16表-3-2)

| 項目<br>区分 | 面積 (ha) |  |   | 土壌統 (区) 名 | 土 壤 硬 度 | 備 考 |
|----------|---------|--|---|-----------|---------|-----|
|          | 事業名     |  | 計 |           |         |     |
|          |         |  |   | 該 当 事 項   | な し     |     |
| 計        |         |  |   |           |         |     |

3. 客 土

(第16表-4)

| 項目<br>区分 | 面積 (ha) |  |   | 土壌統 (区) 名 | 減水深<br>(mm/日) |          | 作土の厚さ<br>(cm) |          | 10a当たり<br>客土量<br>(m3) | 土壌の性質 |               | 備考 |
|----------|---------|--|---|-----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------------|-------|---------------|----|
|          | 事業名     |  | 計 |           | 現況<br>平均      | 計画<br>平均 | 現況<br>平均      | 計画<br>平均 |                       | 受益地   | 採土地<br>(客土材料) |    |
|          |         |  |   | 該 当 事 項   |               |          |               |          |                       |       |               |    |
| 計        |         |  |   |           |               |          |               |          |                       |       |               |    |

4. 農地保全

(1) 防災林

(第16表-5-1)

| 項目<br>区分 | 最大風速<br>(m/s) | 幅<br>(m) | 間 隔<br>(m) | 備 考 |
|----------|---------------|----------|------------|-----|
|          | 該 当 事 項       | な し      |            |     |

(2) 排水工

(第16表-5-2)

| 項目<br>名称 | 基準雨量<br>(mm/日) | 土 性     | 流出率 | 排 水 量                           |                             | 備 考 |
|----------|----------------|---------|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----|
|          |                |         |     | 単位排水量<br>(m <sup>3</sup> /s/ha) | 全排水量<br>(m <sup>3</sup> /s) |     |
|          |                | 該 当 事 項 | な し |                                 |                             |     |

(3) 侵食(崩壊)防止工

(第16表-5-3)

| 項目<br>施設名 | 位 置     | 支配面積<br>(ha) | 機 能 | 備 考 |
|-----------|---------|--------------|-----|-----|
|           | 該 当 事 項 | な し          |     |     |

第 10 節 老朽ため池改修計画

1. 洪水吐改修計画

(1) 計画基準雨量

該 当 事 項 な し

(2) 計画洪水量

該 当 事 項 な し

2. 堤体補強計画

該 当 事 項 な し

3. 取水施設改修計画

該 当 事 項 な し

第5章 主要工事計画

第1節 用水施設

1. 貯水池

(第17表-1)

| 名称  |                         |    |                         | 位置     |                        |                         |                        |       |                         | 備 考 |
|-----|-------------------------|----|-------------------------|--------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----|
| 型式  | 流域面積 (km <sup>2</sup> ) |    | 堤高 (m)                  | 堤長 (m) | 堤体積 (千m <sup>3</sup> ) | 基礎地盤地質                  | 貯水量 (千m <sup>3</sup> ) |       |                         |     |
|     | 直接                      | 間接 |                         |        |                        |                         | 総貯水量                   | 有効貯水量 |                         |     |
| 堤 体 |                         |    | 該 当                     | 事 項    | な                      | し                       |                        |       |                         |     |
| 洪水吐 | 型 式                     |    | 洪水量 (m <sup>3</sup> /s) | 取水施設   | 型式                     | 取水量 (m <sup>3</sup> /s) | 放流施設                   | 型式    | 放流量 (m <sup>3</sup> /s) |     |
|     |                         |    |                         |        |                        |                         |                        |       |                         |     |

2. 頭首工

(第17表-2)

| 名 称 |            | 位 置     |       |     |              |                 |         | 備 考 |
|-----|------------|---------|-------|-----|--------------|-----------------|---------|-----|
| 型 式 | 提 高<br>(m) | 提 長 (m) |       |     | 取 水 位<br>(m) | 取 水 量<br>(m3/s) | 付 帯 施 設 |     |
|     |            | 固 定 部   | 可 動 部 | 計   |              |                 |         |     |
|     |            | 該       | 当     | 事 項 | な            | し               |         |     |

3. 揚水機

(第17表-3)

| 項 目<br>名 称 | 位 置 | 揚水量 (m <sup>3</sup> /s) | 揚 程 (m) |     | 揚 水 機 |          |         | 原 動 機 |          |         | 備 考 |
|------------|-----|-------------------------|---------|-----|-------|----------|---------|-------|----------|---------|-----|
|            |     |                         | 全揚程     | 実揚程 | 型 式   | 口 径 (mm) | 台 数 (台) | 型 式   | 動 力 (kw) | 台 数 (台) |     |
|            |     |                         |         |     |       |          |         |       |          |         |     |
|            |     |                         | 該       | 当   | 事 項   | な        | し       |       |          |         |     |
|            |     |                         |         |     |       |          |         |       |          |         |     |
|            |     |                         |         |     |       |          |         |       |          |         |     |

4. 用水路

(第17表-4)

| 第1表 水路     |             |  |     |                            |          |             |     |     |    |       |     |
|------------|-------------|--|-----|----------------------------|----------|-------------|-----|-----|----|-------|-----|
| 項 目<br>水路名 | かんがい面積 (ha) |  |     | 通水量<br>(m <sup>3</sup> /S) | 延 長 (km) |             |     | 構 造 | 勾配 | 主要構造物 | 備 考 |
|            | 事 業 名       |  |     |                            | 開きよ      | トンネル<br>その他 | 計   |     |    |       |     |
|            |             |  | 計   |                            |          |             |     |     |    |       |     |
|            |             |  |     |                            |          |             |     |     |    |       |     |
|            |             |  | 該 当 |                            |          |             | な し |     |    |       |     |
| 計          |             |  |     |                            |          |             |     |     |    |       |     |

5. その他かんがい施設

該 当 事 項 な し

## 第2節 排水施設

### 1. 排水水門

(第18表-1)

| 項目<br>名称 | 位置 | 型式          | 構造 | 内水位<br>(m) | 外水位<br>(m) | 排水量<br>( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | 備考 |
|----------|----|-------------|----|------------|------------|----------------------------------|----|
|          |    | 該 当 事 項 な し |    |            |            |                                  |    |
| 計        |    |             |    |            |            |                                  |    |

### 2. 排水機

(第18表-2)

| 項目<br>名称 | 位置 | 排水量<br>( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | 揚程 (m)      |     | 排水機 |            |           | 原動機 |            |           | 備考 |
|----------|----|----------------------------------|-------------|-----|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|----|
|          |    |                                  | 全揚程         | 実揚程 | 型式  | 口径<br>(mm) | 台数<br>(台) | 型式  | 動力<br>(kw) | 台数<br>(台) |    |
|          |    |                                  | 該 当 事 項 な し |     |     |            |           |     |            |           |    |
| 計        |    |                                  |             |     |     |            |           |     |            |           |    |

### 3. 排水路

(第18表-3)

| 項 目<br>水路名 | 受 益 面 積 (ha) |  |             | 排水量<br>( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | 延 長 (km) |             |   | 構 造 | 勾配 | 主要構造物 | 備 考 |
|------------|--------------|--|-------------|----------------------------------|----------|-------------|---|-----|----|-------|-----|
|            | 事 業 名        |  |             |                                  | 開きよ      | トンネル<br>その他 | 計 |     |    |       |     |
|            |              |  | 計           |                                  |          |             |   |     |    |       |     |
|            |              |  |             |                                  |          |             |   |     |    |       |     |
|            |              |  | 該 当 事 項 な し |                                  |          |             |   |     |    |       |     |
|            |              |  |             |                                  |          |             |   |     |    |       |     |
| 計          |              |  |             |                                  |          |             |   |     |    |       |     |

### 4. その他排水施設

該 当 事 項 な し

第3節 道路及び索道

1. 道 路

(1) 道路の総括表

(第19表-1)

| 項 目<br>区 分 | 路 線 名 | 幅(有効)×延長<br>(m) (m) | 構 造      | 付 帯 構 造 物 |      |              | 最 急<br>勾 配<br>(%) | 同左の<br>延 長<br>(m) | 最小曲<br>線半径<br>(m) | 考 |
|------------|-------|---------------------|----------|-----------|------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|            |       |                     |          | 名 称       | 構 造  | 数 量<br>( m ) |                   |                   |                   |   |
| 農道         | 第1号道路 | 3.7(3.1) × 766      | アスファルト舗装 | 水路        | 可変側溝 | 766          | —                 | —                 | —                 |   |
|            |       |                     |          |           |      |              |                   |                   |                   |   |
|            |       |                     |          |           |      |              |                   |                   |                   |   |
|            |       |                     |          |           |      |              |                   |                   |                   |   |
|            |       |                     |          |           |      |              |                   |                   |                   |   |
|            |       |                     |          |           |      |              |                   |                   |                   |   |
| 計          |       | 766                 |          |           |      |              |                   |                   |                   |   |

(2) 道路主要構造物

(第19表-2)

| 項 目<br>路線名 | 名 称 | 規 模 構 造 | 延 長<br>(m) | 箇 所 数<br>(箇所) | 備 考 |
|------------|-----|---------|------------|---------------|-----|
|            |     | 該       | 当 事        | 項 な し         |     |

2. 索 道

(第19表-3)

| 項 目<br>名 称 | 延長<br>(m) | 高低差<br>(m) | 能力<br>(t/hr) | 原 動 機 |     | 備 考 |
|------------|-----------|------------|--------------|-------|-----|-----|
|            |           |            |              | 形式    | 動 力 |     |
|            |           | 該          | 当 事          | 項     | な し |     |

第4節 農用地造成

1. 農用地造成

(1) 抜 根

(第20表-1)

| 項 目<br>区 分 | 樹 種 | 樹 径<br>(cm) | ha当たり本数<br>(本/ha) | 面 積<br>(ha) | 工 法 | 備 考 |
|------------|-----|-------------|-------------------|-------------|-----|-----|
|            |     | 該           | 当 事               | 項           | な し |     |
| 計          |     |             |                   |             |     |     |

(1) 除 礫

(第20表-2)

| 項 目<br>区 分 | 対象土層の厚さ<br>(cm) | ha当たり標準除礫量<br>(m³/ha) | 面 積<br>(ha) | 工 法 | 備 考 |
|------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----|-----|
|            |                 | 該                     | 当 事         | 項   | な し |
| 計          |                 |                       |             |     |     |

## ( 3 ) 開墾作業

(第20表-3)

| 項 目 |      | 面 積         | 工 法 | 備 考 |
|-----|------|-------------|-----|-----|
| 区 分 | 造成工法 | (ha)        |     |     |
| 地 目 |      |             |     |     |
|     |      | 該 当 事 項 な し |     |     |
| 計   |      |             |     |     |

## ( 4 ) 地目変換

(第20表-4)

| 項 目 |  | 面 積         | 工 法 | 備 考 |
|-----|--|-------------|-----|-----|
| 区 分 |  | (ha)        |     |     |
|     |  | 該 当 事 項 な し |     |     |
| 計   |  |             |     |     |

## ( 5 ) 末端用水路等

(第20表-5)

| 項 目 |  | 数 量         | 規 模 | 構 造 | 備 考 |
|-----|--|-------------|-----|-----|-----|
| 区 分 |  |             |     |     |     |
|     |  | 該 当 事 項 な し |     |     |     |
|     |  |             |     |     |     |
| 計   |  |             |     |     |     |

## ( 6 ) 末端排水路等

(第20表-6)

| 項 目 |  | 数 量         | 規 模 | 構 造 | 備 考 |
|-----|--|-------------|-----|-----|-----|
| 区 分 |  |             |     |     |     |
|     |  | 該 当 事 項 な し |     |     |     |
|     |  |             |     |     |     |
| 計   |  |             |     |     |     |

## 2. 土壤改良

(第20表-7)

| 項 目 | 面 積         | 石 灰 量 | りん酸質資材量 | 有機質資材量 | 備 考 |
|-----|-------------|-------|---------|--------|-----|
| 区 分 | (ha)        | ( t ) | ( t )   | ( t )  |     |
|     | 該 当 事 項 な し |       |         |        |     |
| 計   |             |       |         |        |     |

第5節 洪水調節施設

1. 貯水池

該 当 事 項 な し

2. 頭首工及び導水路

(1) 頭首工

(第21表-2)

| 名称 |                            |            | 位置 | 長 (m) |     |   | 計画洪水位<br>(m) | 付帯施設 | 備 考 |
|----|----------------------------|------------|----|-------|-----|---|--------------|------|-----|
|    |                            |            | 堤  | 固定部   | 可動部 | 計 |              |      |     |
| 型式 | 集水面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 堤 高<br>(m) |    |       |     |   |              |      |     |
|    |                            | 該          | 当  | 事     | 項   | な | し            |      |     |

(2) 導水路

(第21表-3)

| 項目<br>水路名 | 通水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 延 長 (m) |     |   | 構 造 | 勾 配 | 備 考 |
|-----------|----------------------------|---------|-----|---|-----|-----|-----|
|           |                            | トンネル    | その他 | 計 |     |     |     |
|           |                            | 該       | 当   | 事 | 項   | な   | し   |

第6節 干拓施設

1. 堤 防

(第22表-1)

| 項 目<br>名 称 | 型 式 | 延長<br>(m) | 構 造         |            |              |      | 原地盤標高 (m) |     | 備 考 |
|------------|-----|-----------|-------------|------------|--------------|------|-----------|-----|-----|
|            |     |           | 堤頂標高<br>(m) | 盛土幅<br>(m) | 盛土標高<br>及び舗装 | 上流斜面 | 下流斜面      | 平 均 |     |
|            |     |           | 該           | 当          | 事            | 項    | な         | し   |     |

2. 潮止め

(第22表-2)

| 項目<br>名称 | 工 法 | 幅 員<br>(m) | 敷高標高<br>(m) | 潮止め堤標高<br>(m) | 最大流速<br>(m/s) | 床固め構造 | 備 考 |
|----------|-----|------------|-------------|---------------|---------------|-------|-----|
|          |     | 該          | 当           | 事             | 項             | な     | し   |

3. 付属施設

該 当 事 項 な し

4. 埋 立

(第22表-3)

| 項目<br>区分 | 面 積<br>(ha) | 埋 立 標 高<br>(m) | 埋 立 土 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 施 工 方 法 | 備 考 |
|----------|-------------|----------------|------------------------------|---------|-----|
|          |             | 該 当 事 項        | な し                          |         |     |

第7節 農用地整備施設

1. 区画整理

(1) 区画整理

(第23表-1)

| 工 区 名 | 面 積<br>(ha) | 整 地 工   |                      | 表 土 扱 い |                      | 備 考 |
|-------|-------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-----|
|       |             | 標 準 区 画 | 土 量(m <sup>3</sup> ) | 面 積(ha) | 土 量(m <sup>3</sup> ) |     |
|       |             | 該 当 事 項 | な し                  |         |                      |     |

(2) 末端用水路等

(第23表-2)

| 項目<br>区分 | 数 量 | 規 模     | 構 造 | 備 考 |
|----------|-----|---------|-----|-----|
|          |     | 該 当 事 項 | な し |     |

(3) 末端排水路等

(第23表-3)

| 項目<br>区 分 | 数 量 | 規 模     | 構 造 | 備 考 |
|-----------|-----|---------|-----|-----|
|           |     | 該 当 事 項 | な し |     |

2. 暗渠排水

(1) 暗渠排水

(第23表-4-1)

| 項目<br>区分 | 面 積 (ha) |  |   | 集 水 渠 |    |            |              | 吸 水 渠 |    |            |           |            |              | 集水渠出口<br>以下の排水施設 |    |              | 備 考 |
|----------|----------|--|---|-------|----|------------|--------------|-------|----|------------|-----------|------------|--------------|------------------|----|--------------|-----|
|          | 事 業 名    |  |   | 勾配    | 管種 | 管径<br>(mm) | 延長<br>(m/ha) | 勾配    | 管種 | 管径<br>(mm) | 深さ<br>(m) | 間隔<br>(mm) | 延長<br>(m/ha) | 名称               | 構造 | 数量<br>(m/ha) |     |
|          |          |  | 計 |       |    |            |              |       |    |            |           |            |              |                  |    |              |     |
|          |          |  |   |       |    |            |              |       |    |            |           |            |              |                  |    |              |     |
|          |          |  |   |       |    |            |              |       |    |            |           |            |              |                  |    |              |     |
|          |          |  |   |       |    |            |              |       |    |            |           |            |              |                  |    |              |     |
| 計        |          |  |   |       |    |            |              |       |    |            |           |            |              |                  |    |              |     |

## (2) 心土破碎

(第23表-4-2)

| 区分 | 項目 | 対象上層の厚さ<br>(cm) | ha当たり標準除礫量<br>(m <sup>3</sup> /ha) | 面 積<br>(ha) | 工 法 | 備 考 |
|----|----|-----------------|------------------------------------|-------------|-----|-----|
|    |    | 該               | 当 事 項                              | な し         |     |     |
| 計  |    |                 |                                    |             |     |     |

## 3. 客 土

(第23表-5)

| 区分 | 項目 | 面 積 (ha) |       |     | 客入土量<br>(m <sup>3</sup> ) | 土取場土量<br>(m <sup>3</sup> ) | 運搬距離<br>(km) | 運搬方法 | 備 考 |
|----|----|----------|-------|-----|---------------------------|----------------------------|--------------|------|-----|
|    |    | 事        | 業     | 計   |                           |                            |              |      |     |
|    |    | 該        | 当 事 項 | な し |                           |                            |              |      |     |
| 計  |    |          |       |     |                           |                            |              |      |     |

## 4. 除 礫

(第23表-6)

| 区分 | 項目 | 対象上層の厚さ<br>(cm) | ha当たり標準除礫量<br>(m <sup>3</sup> /ha) | 面 積<br>(ha) | 工 法 | 備 考 |
|----|----|-----------------|------------------------------------|-------------|-----|-----|
|    |    | 該               | 当 事 項                              | な し         |     |     |
| 計  |    |                 |                                    |             |     |     |

## 5. 農地保全

## (1) 防風林

(第23表-7)

| 区分 | 項目 | 幅<br>(m) | 延 長<br>(m) | 面 積<br>(ha) | 樹 種 | 植栽本数<br>(本) | 備 考 |
|----|----|----------|------------|-------------|-----|-------------|-----|
|    |    | 該        | 当 事 項      | な し         |     |             |     |
| 計  |    |          |            |             |     |             |     |

## (2) 排水路

(第23表-8)

| 区分 | 項目 | 延 長<br>(m) | 流 量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 構 造 | 備 考 |
|----|----|------------|----------------------------|-----|-----|
|    |    | 該          | 当 事 項                      | な し |     |
| 計  |    |            |                            |     |     |

## (3) 侵食防止工

(第23表-9)

| 名称 | 項目 | 構 造 | 数 量   | 備 考 |
|----|----|-----|-------|-----|
|    |    | 該   | 当 事 項 | な し |
| 計  |    |     |       |     |

第8節 老朽ため池改修施設

1. 貯水池

(第24表)

| 名 称        |     |                                    |              |              | 位 置                       |                |                                    |     |
|------------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----|
| 堤<br><br>体 | 型 式 | 流 域<br>( $\text{km}^2$ )           | 堤 高<br>( m ) | 堤 長<br>( m ) | 堤 体 積<br>( $\text{m}^3$ ) | 堤 頂 幅<br>( m ) | 貯 水 量<br>( $\text{千m}^3$ )         | 備 考 |
|            |     |                                    | 該            | 当            | 事                         | 項              | な し                                |     |
| 洪水<br>吐    | 型 式 | 排 水 量<br>( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | 規 模<br>( m ) | 備 考          | 取<br>水<br>設<br>備          | 型 式            | 取 水 量<br>( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | 備 考 |
|            |     |                                    |              |              |                           |                |                                    |     |

2. 堤体補強施設

(1) のり面保護施設

該 当 事 項 な し

(2) 漏水防止工

該 当 事 項 な し

第6章 附帯工事計画

該 当 事 項 な し

第7章 工事の着手及び完了の予定時期

| 換 地 区 | 着 手     | 完 了 予 定 | 備 考 |
|-------|---------|---------|-----|
| 全 区   | 令和 8 年度 | 令和 13年度 |     |

第8章 環境との調和への配慮

本事業を施工するにあたり、建設機械は排気対策型機械を使用することにより、大気汚染の防止及びゴム製キャタピラ付きの建設機械を極力使用することで騒音や振動防止に努める。また、ドライ施工を原則とし天候に応じた工程により、水質の保全や水環境及び生態系等に十分な配慮を行う。

第9章 換地計画の概要

第1節 換地計画を作成する上での基本的な考え方

該 当 事 項 な し

第2節 換地区の設定

1. 換地区の名称、所在、面積

(第25表-1)

| 換 地 区 名 | 換 地 区 の 所 在 | 面 積 (ha) |
|---------|-------------|----------|
|         | 該 当 事 項 な し |          |

2. 換地区を設定する理由

該 当 事 項 な し

第3節 換地計画樹立の基本方針

1. 従前の土地の地積の基準

(第25表-2)

| 換 地 区 名 | 地 積 の 基 準   |
|---------|-------------|
|         | 該 当 事 項 な し |

## 2. 用途別予定地積

[illegible]

(単位 : ha) (第25表-3)

[illegible]

### 3.農用地集団化の方針

(第25表-4)

| 換地区分 | 地帯別、グループ別<br>団地の設定 | 個 人 別 換 地 の 方 法 |             |          |
|------|--------------------|-----------------|-------------|----------|
|      |                    | 位置の選択方法         | 1戸当たりの目標団地数 | 区画畦畔の取扱い |
|      |                    | 該 当 事 項 な し     |             |          |

### 4.非農用地の換地方法

(第25表-5)

| 換地区名 | 用 途 | 非農用地区域の位置の概略 | 面積<br>(㎡) | 換地の手法 | 換地取得予定者 | その他 |
|------|-----|--------------|-----------|-------|---------|-----|
|      |     |              |           |       |         |     |
|      |     | 該 当 事 項 な し  |           |       |         |     |
|      |     |              |           |       |         |     |
|      |     |              |           |       |         |     |
|      |     |              |           |       |         |     |

## 第4節 土地の評価及び清算の方法

### 1.評 価 の 方 法

該 当 事 項 な し

### 2.清 算 の 方 法

該 当 事 項 な し

## 第5節 換地計画樹立の年度計画

(第25表-6)

| 区 分<br>換地区名 | 一時利用地の<br>指定予定年度 | 換 地 計 画 の<br>決 定 予 定 年 度 | 換 地 処 分<br>予 定 年 度 | 備 考 |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----|
|             |                  |                          |                    |     |
|             |                  | 該 当 事 項 な し              |                    |     |
|             |                  |                          |                    |     |
|             |                  |                          |                    |     |
|             |                  |                          |                    |     |

第6節 換地処分の時期に関する特則

該 当 事 項 な し

| 区 分 \ 事業名                            |           | 農業用道路事業<br>(単位：千円) | 備 考       |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 道 路 工                                |           | 88,000             | 令和 7 年度単価 |
|                                      |           |                    |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      | 小 計       | 88,000             |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      | 測 量 試 験 費 | 8,000              |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      | 小 計       | 8,000              |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      | 計         | 96,000             |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      | 総 事 業 費   | 96,000             |           |
| 関<br>連<br>事<br>業<br>(<br>参<br>考<br>) |           |                    |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      |           |                    |           |
|                                      |           |                    |           |



## 第11章 効 用

(第27表)

| 事業名                             | 区 分          | 年増加見込効果額<br>(千円) | 年増加見込所得額<br>(千円) | 備 考     |
|---------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------|
| 農<br>業<br>用<br>道<br>路<br>事<br>業 | 維持管理費節減効果    | 48               | 96               |         |
|                                 | 走行経費節減効果(営農) | 10,318           | 711              |         |
|                                 |              |                  |                  |         |
|                                 |              |                  |                  |         |
|                                 |              |                  |                  |         |
|                                 |              |                  |                  |         |
|                                 | 計            | 10,366           | 807              | 令和7年度単価 |
|                                 | 廃用損失額        | —                |                  |         |

(参考)

総費用(現在価値化) : 100,940 千円

総便益額(現在価値化) : 213,822 千円

総費用総便益比 : 2.11 ≥ 1.00

総所得償還率 : 18.3 % ≤ 20 %

増加所得償還率 : — % ≤ 40 %

## 第12章 関連する事業

(第28表)

| 区 分 | 事業名 | 事業主体        | 受益面積<br>(h a) | 備 考 |
|-----|-----|-------------|---------------|-----|
|     |     |             |               |     |
|     |     | 該 当 事 項 な し |               |     |
|     |     |             |               |     |

## 第13章 計画平面図

## 1. 計画平面図 別添